



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**

Oznaczenie arkusza: **B.05-01-15.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1 (pośredni): Konstrukcja z profili stalowych

Konstrukcję należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu PZCP zakończenia jej wykonania

1	Profil stalowy „UW” zamontowany do podłoża oklejony taśmą akustyczną						
2	Profile stalowe „UW” zamontowane do ścian oklejone taśmą akustyczną						
3	Profil górny „UW” nieoklejony taśmą akustyczną						
4	Wszystkie profile „CW” ustawione pionowo						
5	Wszystkie profile „CW” wsunięte w profile poziome „UW”						

Rezultat 2 (pośredni): Płyty gipsowo-kartonowe zamontowane do konstrukcji stalowej

Płyty g-k należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu PZCP zakończenia jej wykonania

1	Płyty g-k zamocowane do profili stalowych wzdłuż krawędzi wkrętami o rozstawie 250 mm ± 30 mm						
2	Płyty g-k zamocowane do profili stalowych wzdłuż środkowego profilu wkrętami o rozstawie 300 mm ±30 mm						
3	Odległość wkrętów od krawędzi płyty nie mniejsza niż 10 mm						
4	Łby wkrętów nie przebijają kartonu płyty i nie wystają poza lico płyty						
5	Ostrocięte krawędzie płyt g-k ostrugane pod kątem około 45° na około 2/3 grubości płyty						
6	Płyty docięte do wymiarów zgodnie z rysunkiem (±1 cm)						
7	Płyty w okładzinie rozmieszczone zgodnie z rysunkiem						
8	Krawędzie okładziny wykonane w pionie ±2 mm/m						
9	Krawędzie okładziny wykonane w poziomie ±5 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej szerokości						
10	Zachowana szczelina dylatacyjna pomiędzy podłogą a dolną krawędzią płyty o szerokości 10 mm ±5 mm						

Numer stanowiska						

Rezultat 3: Zazbrojone i wyszpachlowane styki płyt gipsowo-kartonowych						
1	Oryginalny styk płyt g-k zazbrojony taśmą spoinową z siatki (merlą)					
2	Ostrocięty styk płyt g-k zazbrojony taśmą fizelinową					
3	Taśma z włókna szklanego w całości pokryta masą szpachlową					
4	Taśma fizelinowa w całości pokryta masą szpachlową.					
Przebieg 1: Wykonywanie zabudowy wneki z płyt gipsowo-kartonowych						
1	Zdający miał założone rękawice ochronne podczas docinania i ustawiania płyt g-k					
2	Zdający miał założone okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas mieszania masy szpachlowej					
3	Zdający sprawdził stan techniczny wiertarki przez próbne uruchomienie					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Widok konstrukcji zabudowy wnęki

