



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**

Oznaczenie arkusza: **B.05-01-16.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1 (pośredni). Ruszt pod okładzinę ściany

Uwaga: Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Profil UD 30 podklejony taśmą akustyczną						
2	Profil UD 30 zamocowany stabilnie do podłogi kołkami o rozstawie nie przekraczającym 50 cm						
3	Ruszt zmontowany od lewego narożnika w odległości 10 cm $\pm$ 2 cm						
4	Ruszt odsunięty od tylnej ściany na 10 cm $\pm$ 2 cm						
5	Profile w rozstawie i układzie zgodnym z rysunkiem $\pm$ 2 cm						
6	Wieszaki ES 125 zamontowane do ściany stabilnie na wysokości 130 cm $\pm$ 2 cm od podłogi						
7	Profile UD 30 z profilami CD 60 połączone blachowkrętami samogwintującymi						
8	Profile pionowe zamontowane w pionie $\pm$ 1 cm na całej wysokości w obu kierunkach						
9	Profile poziome zamontowane w poziomie $\pm$ 1 cm na całej szerokości						

Rezultat 2. Ruszt pod ściankę działową

1	Profil UW 50 podklejony taśmą akustyczną						
2	Profil UW 50 zamocowany do podłogi minimum 2 kołkami						
3	Ruszt wykonany w miejscu zgodnie z rysunkiem $\pm$ 2 cm						
4	Profile w rozstawie i układzie zgodnym z rysunkiem $\pm$ 2 cm						
5	Profile UW 50 z profilami CW 50 zaciśnięte zaciskarką						
6	Profil CW 50 zamontowany zgodnie z rysunkiem w pionie $\pm$ 1 cm na całej wysokości						
7	Profil UW 50 zamocowany do podłogi pod kątem prostym do zabudowy $\pm$ 0,5 cm na całej szerokości ścianki						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Opłytownie płytami gipsowo-kartonowymi

1	Szczelina dylatacyjna między podłogą a płytami gipsowo-kartonową pozostawiona na szerokość 5÷10 mm						
2	Płyty gipsowo-kartonowe zamontowane do rusztu zgodnie z rysunkiem						
3	Krawędzie zewnętrzne płyt gipsowo-kartonowych zamocowane blachowkrętami o rozstawie 25 cm ±2 cm						
4	Płaszczyzny wewnętrzne płyt gipsowo-kartonowych zamocowane blachowkrętami o rozstawie 30 cm ±2 cm						
5	Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty						
6	Łby wkrętów nie przebijają kartonu płyty						
7	Krawędzie pionowe płyt wykonane w pionie ±1 cm na całej wysokości						
8	Krawędź górna płyt wykonana w poziomie ±1 cm na całej szerokości						

Przebieg 1. Wykonywanie rusztu i montażu płyt gipsowo-kartonowych

1	Zdający stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	Zdający stosował okulary ochronne podczas wiercenia otworów w podłodze						
3	Zdający stosował rękawice podczas przycinania profili rusztu						
4	Po zakończeniu prac zdający oczyścił narzędzia i sprzęt						
5	Po zakończeniu prac zdający uporządkował stanowisko pracy						
6	Zdający usunął odpady do odpowiednich pojemników						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

