

Lp.	Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1. Wrysowany rzut trejażu na planie zagospodarowania terenu domu jednorodzinnego
R.1.1	rysunek trejażu wykonany na rzucie
R.1.2	właściwa lokalizacja
R.1.3	wielkość trejażu – min. 5 m (skala zgodnie ze skalą liniową)
R.2	Rezultat 2. Narysowany widok trejażu z przodu wraz z opisem
R.2.1	wykonany widok trejażu z przodu
R.2.2	długość trejażu zgodna z długością na rzucie
R.2.3	wysokość 200 cm (wynika ze skali 1:20 lub z opisu)
R.2.4	uwzględnione: minimum 3 stopy fundamentowe, minimum 3 kotwy metalowe, minimum 3 słupki, oczepy lub belki, kratkę osłaniającą
R.3	Rezultat 3. Sporządzony plan prac związanych z przebudową podjazdu do garażu
x	Uwaga do kryteriów R.3.1 ÷ R.3.7, w których powinny być uwzględnione etapy prac: <i>kryteria R.3.1 ÷ R.3.7 należy uznać również za spełnione, jeżeli kolejność czynności różni się od wskazanych, ale jest zgodna z technologią wykonania prac</i>
R.3.1	- zdjęcie płyt kamiennych
R.3.2	- wykorytowanie (przygotowanie) gruntu
R.3.3	- wykonanie podbudowy
R.3.4	- osadzenie krawężników
R.3.5	- wykonanie warstwy podsypki
R.3.6	- ułożenie kostki
R.3.7	- zasypanie spoin
R.3.8	uwzględnione narzędzia i sprzęt: grabie, kilof, miotłę, młotek, pojemnik do zaprawy, szpachelkę, szpadel, ubijak, ubijarkę (<i>kryterium uznać również za spełnione, jeżeli nie uwzględniono dwóch spośród wymienionych narzędzi i sprzętu</i>)
R.3.9	uwzględnione materiały budowlane: tłuczeń, kliniec (lub żwir lub grys lub żużel), zaprawę cementową, krawężniki betonowe, piasek lub podsypkę piaskowo-cementową, kostkę brukową
R.4	Rezultat 4. Sporządzony kosztorys prac związanych z wykonaniem okładziny z płytek klinkierowych
R.4.1	Obliczona i zapisana długość ogrodzenia z planu zagospodarowania terenu domu jednorodzinnego: 19 m ± 1 m
R.4.2	Obliczona i zapisana powierzchnia ogrodzenia: 32,3 m² lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń długości ogrodzenia (R.4.1)
R.4.3	Obliczone i zapisane nakłady R na powierzchnię ogrodzenia: 75,73 r-g lub 67,55 r-g (murarze) i 8,18 r-g (robotnicy) lub wartości wynikające z wcześniejszych obliczeń powierzchni ogrodzenia (R.4.2)
R.4.4	Obliczona i zapisana wartość R: 757,3 zł lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń nakładów (R.4.3)
R.4.5	Obliczone i zapisane nakłady płytek okładzinowych: 33,59 m² lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń (R.4.2)
R.4.6	Obliczona i zapisana wartość płytek okładzinowych: 2 015,40 zł lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń nakładów (R.4.5)
R.4.7	Obliczone i zapisane nakłady zaprawy cementowo-wapiennej: 0,76 m³ lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń (R.4.2)
R.4.8	Obliczona i zapisana wartość zaprawy: 106,4 zł lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń nakładów (R.4.7)
R.4.9	Zapisana suma wszystkich materiałów: 2121,80 zł lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń wartości poszczególnych materiałów (R.4.6 i R.4.8)
R.4.10	Zapisana całkowita wartość kosztorysowa: 2879,10 zł lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń wartości robocizny (R.4.4) i materiałów (R.4.9)