

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu**
Oznaczenie kwalifikacji: **R.22**
Numer zadania: **1**
Kod arkusza: **R.22-01-15.05**

KRYTERIA OCENIANIA

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1. Plan wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej
R.1.1	uwzględnione korytowanie terenu pod nawierzchnię z kostki brukowej dębowej
R.1.2	uwzględnione korytowanie pod nawierzchnię z dębowej kostki brukowej wykonane na głębokość 18 -20 cm
R.1.3	uwzględnione dodatkowe korytowanie pod obrzeża z kantówki dębowej wykonane głębiej o 5 - 7 cm lub korytowanie na głębokość 25 cm
R.1.4	uwzględnione wyrównanie i zagęszczenie dna koryta
R.1.5	uwzględnione zamocowanie obrzeży z kantówki dębowej
R.1.6	uwzględnione wysypanie do koryta warstwy piasku grubości 10 cm
R.1.7	uwzględnione wyrównanie i zagęszczenie warstwy piasku
R.1.8	uwzględnione ułożenie dębowej kostki brukowej
R.1.9	uwzględnione ustabilizowanie położonych kostek brukowych dębowych
R.1.10	uwzględnione wmięcie piasku w spoiny lub wypełnienie spoin piaskiem
R.2	Rezultat 2. Wykaz narzędzi i sprzętu
R.2.1	umieszczono w wykazie taczki lub inny sprzęt do transportowania materiałów budowlanych
R.2.2	umieszczono w wykazie szpadel lub inny sprzęt do korytowania
R.2.3	umieszczono w wykazie grabie
R.2.4	umieszczono w wykazie walec lub ubijak lub zagęszczarkę
R.2.5	umieszczono w wykazie łatę
R.2.6	umieszczono w wykazie kołki, sznur i młotek do wbijania kołków
R.2.7	umieszczono w wykazie młotek gumowy
R.2.8	umieszczono w wykazie szczotkę do zmiatania
R.3	Rezultat 3. Przekrój B-B
R.3.1	narysowana warstwa podsypki piaskowej lub żwirowej pod elementem stanowiącym palisadę
R.3.2	narysowana warstwa podsypki ma grubość w zakresie 15 - 20 cm
R.3.3	narysowany element z kantówki dębowej ma wymiary 12x12x40 cm
R.3.4	element stanowiący palisadę jest zagłębiony pionowo w gruncie do połowy wysokości
R.3.5	narysowana warstwa izolacji
R.3.6	warstwa izolacji narysowana pomiędzy elementem palisady a warstwą żwiru i gruntem rodzimym na całej długości elementu z kantówki dębowej 12x12x40 cm
R.3.7	narysowana warstwa żwiru pomiędzy murkiem a napierającym gruntem
R.3.8	zawiera odnośniki, opis lub legendę oznaczeń
R.3.9	wykonany w skali 1:5
R.4	Rezultat 4. Przekrój C - C
R.4.1	opisany grunt rodzimy
R.4.2	opisana warstwa żwiru znajdująca się pod warstwą piasku
R.4.3	opisana warstwa piasku znajdująca się pod elementem z kantówki dębowej
R.4.4	opisane obrzeże z kantówki dębowej
R.4.5	opisana warstwa mieszanki gliniasto-piaskowej stanowiąca nawierzchnie stopni schodów
R.4.6	opisany element z kantówki dębowej stanowiący policzek schodów
R.5	Rezultat 5. Zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów
R.5.1	w kol. 02 - KNR 2 - 21; 0502 - 06 lub KNR 2 - 21; 0502
R.5.2	w kol. 03 - Układanie nawierzchni gruntowej gliniasto-piaskowej
R.5.3	w kol. 03 - Robocizna - 1,8564 r-g
R.5.4	w kol. 03 - Materiały - glina - 0,148 m ³ i piasek - 0,148 m ³
R.5.5	w kol. 03 - Materiały - drewno opałowe - 4,4,kg
R.5.6	w kol. 03 - Materiały - woda - 0,06 m ³
R.5.7	w kol.05 - Razem wpisane - 18,56 zł lub 19,00 zł
R.5.8	w kol.06 - Razem wpisane - 13,71 zł lub 14,00 zł