Nazwa kwalifikacji:	**Wykonywanie i realizacja projektu aranżacji wnętrz dla obiektów architektonicznych**
Oznaczenie kwalifikacji:	**B.AW1**
Numer zadania:	**01**
Kod arkusza:	**B.AW1-01-19.06**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	**Rezultat 1: projekt aranżacji kuchni na rzucie – wydruk planszy A.01**
R.1.1	projekt aranżacji kuchni wydrukowany na arkuszu o formacie **A3**
R.1.2	na rzucie projektu aranżacji kuchni wpisana wielkość skali – **1 : 25**
R.1.3	projekt aranżacji kuchni zawiera **legendę**
R.1.4	projekt aranżacji kuchni zawiera **5 wydzielonych stref**
R.1.5	projekt aranżacji zawiera strefy opisane **cyframi rzymskimi** i położone zgodnie z Wytycznymi do projektu: strefę I – **zapasów,** zaprojektowaną we wnęce na ścianie wschodniej strefę II – **przechowywania,** zaprojektowaną wzdłuż ściany z oknem strefę III – **mokrą,** zaprojektowaną po prawej stronie ściany północnej strefę IV – **przygotowywania posiłków,** zaprojektowaną po lewej stronie ściany północnej strefę V – **gotowania,** zaprojektowaną w środkowej części ściany północnej
R.1.6	strefa I – zapasów zawiera: **lodówkę** po stronie prawej wnęki, **szafki-słupki** w części środkowej, **piekarnik do zabudowy** po stronie lewej wnęki
R.1.7	strefa II – przechowywania zawiera: **szafki kuchenne dolne**
R.1.8	strefa III – mokra zawiera: **zlewozmywak** 1,5 komorowy z ociekaczem, **zmywarkę** do zabudowy
R.1.9	strefa IV – przygotowywania posiłków zawiera: **blaty kuchenne** na szafkach kuchennych dolnych
R.1.10	strefa V – gotowania zawiera: **płytę indukcyjną** i **okap**
R.2	**Rezultat 2: 2 widoki zaaranżowanej kuchni – wydruk planszy A.02**
R.2.1	oba widoki zaaranżowanej kuchni wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2	widok A - A wykonany zgodnie ze strzałkami, w kierunku ściany północnej
R.2.3	na widoku A - A zwymiarowana wysokość zabudowy we wnęce – **2 200**
R.2.4	na widoku A - A zwymiarowana odległość między blatem a szafkami górnymi – **600**
R.2.5	na widoku A - A wymiary podane w **mm**
R.2.6	widok 1 przedstawia trzy ściany kuchni – ścianę zachodnią z oknem, ścianę północną, ścianę wschodnią z wnęką
R.2.7	na widoku 1 pokazana okładzina z płytek – na scianie północnej
R.2.8	na widoku 1 punkty oświetlenia sufitowego leżą na prostej równoległej do ściany północnej
R.2.9	na widoku 1 szafki górne są umieszczone po obu stronach okapu
R.2.10	na widoku 1 szafki górne umieszczone są jedna nad drugą w dwóch rzędach
R.3	**Rezultat 3: zestawienie kosztów**
R.3.1	kol. 02: **KNR 2-02, tab.0840-01**
R.3.2	kol. 03 szczegółowy opis robót: **licowanie ścian płytkami lub pełna nazwa tablicy KNR**
R.3.3	kol. 03: robocizna kol. 04 - **r-g**; kol. 06 - **20,50** ; kol .07 – **218,20** ± **5**,00 zł
R.3.4	kol. 03: płytki ścienne kol. 04 - **m²**; kol. 06 - **69,99**; kol .08 – **439,47** ± **10**,00 zł
R.3.5	kol. 03: zaprawa klejowa kol. 04 - **kg**; kol. 06 - **2,22**; kol .08 – **37,70** ± **5**,00 zł
R.3.6	kol. 03: zaprawa do spoinowania kol. 04 - **kg**; kol. 06 - **6,50**; kol .08 – **21,92** ± **1,5**0 zł
R.3.7	kol. 03: wyciąg kol. 04 - **m-g**; kol. 06 - **12,50**; kol .09 – **3,24** ± **0,5**0 zł
R.3.8	kol. 03: środek transportowy kol. 04 - **m-g**; kol. 06 - **100,00**; kol .09 – **20,20** ± **1,5**0 zł
R.3.9	razem: kol. 07 – **218,20** ± **20**,00 zł; kol. 08 – **499,09** ± **50**,00 zł; kol .09 – **23,44** ± **2**,00 zł
R.3.10	koszty bezpośrednie razem – **740,73 ± 100,00 zł**

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl